

NOTULEN vergadering restauratiecommissie Kerk te Peize op vrijdag 10 mei 1968 bij de fam. Jonkers te Peize.

Aanwezig: de heren H. Stel, E.v.d. Veen, J. Zwart, ds Joh. Brezet, A. Baart, J. Wolf en W. Jonkers.

1. Opening. Om 7 uur 's avonds is het gezelschap bij de kerk aanwezig om de voortgang van de restauratie in ogenschouw te nemen. Hier blijkt dat het tongewelf inmiddels reeds is geverfd, met de aanleg van de lichtleidingen is een begin gemaakt, het stukadoorwerk is reeds behoorlijk op gang, gaten zijn gehakt voor de gasleidingen en aangebracht. Er begint thans een flinke voortgang te bespeuren. Aangekomen bij de fam. Jonkers opent de voorzitter de heer J. Zwart de vergadering en heet allen hartelijk welkom.

2. Notulen. De notulen van de vergadering op 29 maart zijn op de een of andere wijze zoekgeraakt op het administratiekantoor. Daarom wordt getracht deze zo goed mogelijk te reconstrueren.

De heer v.d. Veen zal een bedankbriefje schrijven aan de landbouwvereniging voor het beschikbaar stellen van een bedrag voor de kerkrestauratie.

De aanleg van de electriciteit is volgens plan en bestek aanbesteed aan de heer H. Hagenauw. N.a.v. de brief van de provincie van 12-3 heeft de heer v.d. Veen gebeld met de heer Hofsteenge van de 1e afd. Dit betrof het voorschot op de subsidie. Afgesproken is gelijk met de kwartaalopgave een verzoek te richten voor de uitkering van 20% aan de provincie. De heer Baart zal in het vervolg zorgen voor een extra exemplaar van de kwartaalopgave bestemd voor het rijk en de provincie. De prijsopgave voor de aanleg van de verwarming door de heer G. Bos bedraagt; f.3.813,30. Opdracht tot aanleg is inmiddels verstrekt. De werkzaamheden zijn later begonnen dan aanvankelijk de bedoeling was. Van de Peizerschilders is geen prijsopgave voor het schilderwerk ontvangen wegens te drukke werkzaamheden. Het schilderwerk is nu gegund aan de heer H. Piek te Roden voor f.12.— per m². De heer J. Hommes te Peize zal hierbij worden ingeschakeld. Op 26 april werd een bespreking gehouden voor het aanbesteden van de aanleg van licht en waterleiding. De prijsopgave moest 1 mei binnen zijn. Dit werd gegund aan de heer Hagenauw voor een bedrag van f.2.254.—.

Na een briefje van de heer Baart maakt de heer Kroeze zijn excuses dat hij niet aan de inschrijving heeft deelgenomen. Dit spijt hem, temeer omdat hij met de begroting reeds bezig was. Hij steekt echter de hand in eigen boezem omdat hij vergeten was op de bespreking te verschijnen. De subsidie voor de restauratie van de orgelkas is aangevraagd bij het rijk, provincie en gemeente. De totale begroting bedraagt f.21.800.—. Het schilderwerk is daarbij aangehouden op f.4.000.—, zoals en onder de voorwaarden gelijk is afgesproken op de bespreking in Bolsward door de heren: Janssen, Edskes, Hüllsman en Baart op 1 november 1967. De heer Janssen heeft in zijn brief van 8 maart 1968 opgemerkt dat deze f.4.000.— maar een zeer globale raming is geweest. Om toch te kunnen doorwerken zijn de aanvragen naar ingediend.

Mededelingen van de heer Baart.

Verschillende mededelingen zijn inmiddels al in het voorgaande behandeld. De glas in lood ramen zijn aangekomen, kosten f.400.—, de brugstaven kosten f.1.272,45. Hij deelt verder mee dat voor de heer Timmermans geen winst zal worden berekend op electra, verwarming en schilderwerk. Volgens toont de heer Baart ons een tekening van de achterwand onder de galerij. Dit zal aangepast en aangevuld worden met hetgeen voorheen de galerij uitmaakte. Met deze opstelling en indeling kan de commissie akkoord gaan. Ook is dit alles met de heer Van Ieperen besproken en doorgenomen, welke ook akkoord was. De heer v.d. Veen neemt af en toe steekproeven omtrent de aanwezigheid van het personeel in de kerk. De kleuren van het houtwerk zullen t.z.t. aan de orde worden gesteld.

De heer Zwart spreekt zich bedenkelijk uit omtrent de subsidieaanvraag betreffende het orgel en de orgelkas, vooral wat de haalbaarheid bij de gemeente betreft.

4. Rondvraag

In de toren komen kraaienesten voor. De heer Baart zal bekijken wat hiertegen te doen is. Getracht kan worden de galmgaten met gaas te dichtten. Verder wordt gediscussieerd over: restauratie van het kerkhofsmuurtje, het kappen van enkele bomen in de a.s. herfst, de toegangspaden tot de kerk en de toren en het spitten en opnieuw weer inzaaien van het kerkhofplein. Hierop zal later worden teruggekomen. De leiding vanaf de microfoon op de preekstoel zal via het kuipje door de muur van de triumfboog worden aangebracht, met een vaste aansluiting voor de bandrecorder. De volgende vergadering wordt vastgesteld op vrijdag 21 juni bij de fam. Baart in het buitenverblijf "De Zandhoek" in Duurswoude. Aanvang 8 uur, vertrek uit Peize om 7.30 uur.

De sekretaris zal de heren Janssen, Edskes en HULLsman zo spoedig mogelijk van deze afspraak op de hoogte stellen.

5. Sluiting

Met een woord van dank aan de gastvrouw en een bedankje voor de prettige manier van vergaderen sluit de voorzitter deze vergadering en wenst allen wel thuis.

Aldus vastgesteld in de vergadering van:

De sekretaris,
W. Jonkers.