

52

NOTULEN VERGADERING RESTAURATIECOMMISSIE KERK te PEIZE op vrijdag 15 april 1966.

AANWEZIG: mevr. M.Oosterhof-Post, de heren J.Zwart, E.v.d.Veen, H.Stel, ds. Joh.Brezet, A.Baart en W.Jonkers.

AFWEZIG MET KENNISGEVING: de heer G.C.Helbers.

De heer C.H.Edskes is zonder kennisgeving afwezig.

De voorzitter, de heer J.Zwart, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.

Notulen.

Naar aanleiding van de notulen van 25-1-1966 volgt een bespreking over de volgende punten:

Stoelen. De stoelen zijn van de fa. Bannink ontvangen en zijn tijdelijk ergens opgeslagen.

Vlaggemast. Hierover heeft de heer Baart nog geen besluit genomen, zodat hierover niets naders is mede te delen.

Bomen. De heer A.Veenstra heeft enkele bomen aangewezen, die zijns inziens wel verwijderd kunnen worden, met name de treurwilg. De heer Baart zou graag die bomen doen verdwijnen waardoor de kerk beter zichtbaar wordt. Tijdens de volgende vergadering zal de restauratiecommissie een bezoek aan de kerk brengen, waarbij de bomenkwestie nader bekeken kan worden.

Aankondigingsborden. De heer Baart heeft nadere inlichtingen ingewonnen. Hij heeft nog niet iets geschikts kunnen vinden. De heer Baart voelt wel iets voor het model dat momenteel in de kerkdiensten wordt gebruikt. Er zou dan een groter model moeten komen, wel moet men ze dan zelf beschrijven. Het aanbrengen van lettertjes in een schuifbord kost <sup>zijn mening</sup> moeite en meer tijd. Ds. Brezet wil graag een goed leesbare letter, vooral omdat de liederen niet nader worden aangekondigd. Geadviseerd wordt een proefbord van meubelplaat te maken.

Koorvloer. De piketten zijn geplaatst. Hieraan kan men de vloerhoogte zien. De koordeur moet iets worden ingekort.

Aannemer. Deze blijkt niet failliet te zijn. De geruchten dienaangaande zijn ongegrond. Blijkbaar heeft men het een met het ander verward.

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd en getekend.

Daarna worden de notulen van 4 april besproken. Naar aanleiding hiervan komen de volgende punten naar voren:

Restauratie orgelkas. De heer Baart deelt mee dat de restauratie van de orgelkas in de kerkrestauratie zal worden meegenomen. Dit zal door de meubelmaker in Bolsward gebeuren. De kas is in opdracht van de heer Baart gedemonteerd. Doch de fa. Van Vulpen brengt hiervoor een bedrag in rekening. De heer Edskes zal hierover schrijven voor een gespecificeerde nota.

Ventilatiemogelijkheden. Ramen met glas in lood hebben geen ventilatiemogelijkheden. De heer Baart denkt een oplossing te vinden in het plaatsen van beweegbare raampjes in de grote houten ramen in het koor. Ook de deuren kunnen worden geopend doch dan dienen latendeuren te worden geplaatst voor het ongedierte. De heer Baart zal hierover contact opnemen met de heer Edskes.

Brandweeredstrijden. De heer Van der Veen deelt mee dat op 21-5-66 brandweeredstrijden in Peize zullen worden gehouden. De kerk zal in het middelpunt van de wedstrijden komen te staan als "brandpunt".

Vervolgens worden ook deze notulen goedgekeurd en getekend.

Afvalproducten. Afvalproducten zoals hout, puin, lood e.d. welke aan derden zijn verkocht worden later voor de opbrengstprijz van de kosten afgetrokken.

Aannemer. De heer Baart zegt dat aannemer Timmermans een erg slordige administratie voert. Hij heeft hem op 31-3 een brief geschreven. Hierop werd geen antwoord ontvangen, terwijl ook geen verbetering is opgemerkt. Daarom is 15-4 weer een brief geschreven. Momenteel is hij een maand achter met z'n administratie. Daardoor zijn vrijwel geen controlemaatregelen meer mogelijk. Dit verveelt de heer Baart. Hij stelt daarom voor als er niet spoedig verbetering komt, met de werkzaamheden te staken. De commissie geeft de heer Baart mandaat die maatregelen te nemen die hij nodig acht, uiteraard in overleg met de kerkvoogdij.

Mededelingen van de heer Baart. De laatste tijd kon er tengevolge van de winter weinig gebeuren. De betonbalk zal spoedig worden geplaatst. Daarna de vloer in het kerkgebouw. Daarna wordt aandacht besteed aan schilderwerk, electriciteit en verwarming.

Rondvraag. Op een vraag wordt medegedeeld dat de ramen in het schip uit glas in lood zullen gaan bestaan. Die in het koor uit hout en glas. Om de ramen in het koor ook in glas in lood uit te voeren zou dominee op prijs stallen. De heer Baart vindt dit in strijd met het schipgedeelte, omdat schip en koor niet uit dezelfde tijd afkomstig zijn. De heer Jonkers zou zelfs wel meer ramen in het koor willen zien, temeer omdat het schip volgens hem erg donker zal zijn, als alles klaar is. De heer Baart voelt hier niet voor, omdat in het koor nooit meer ramen aanwezig zijn geweest.

De kerkvoogdij van Oudwoude wil graag een aantal stoelen lenen, omdat ze klaar zijn met de restauratie en de stoelen niet tijdig meer geleverd kunnen worden. Oudwoude zal dan nieuwe stoelen bestellen, welke dan in Peize moeten worden geleverd. Inmiddels blijkt de prijs per stoel te zijn opgelopen van f. 37.- tot f. 48.-.

De secretaris wordt een aantal formulieren ter hand gesteld voor de kerkvoogdij. Het betreft de geldelijke verantwoording van de restauratie over het afgelopen jaar.

De volgende vergadering zal worden gehouden op vrijdag 3 juni bij de heer Van der Veen. Eerst zal dan een bezoek aan de kerk worden gebracht om de restauratiewerkzaamheden in oenschouw te nemen.

Sluiting. Hierna sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de opkomst en de prettige bespreking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van:

De secretaris,

W. Jonkers.

