

A. P. OOSTERHOF

TELEFOON K 5100 - 5202
POSTREKENING 87987

LEEWARDEN, 2 maart
GRONINGERSTRAATWEG 44

1956.

No. 56-3-190.

AAN de Orgelbouwcommissie G.O.V.

p/a de Weled. Heer J.J. de Vos,
Rodenrijsestraat 70 b.,
R o t t e r d a m .

Geachte Heer de Vos,

Op 28 februari ben ik naar Borger geweest. Het plan was met Arn. Feddema uit Murmerwoude te gaan. Hij werd verhinderd en omdat de kerkeraad van Borger aanwezig zou zijn heb ik de reis alleen gemaakt.

Om 8.30 uur uit Leeuwarden, steeds vergaderd en met de heren een bezoek aan 2 orgels in Smilde gebracht. H.m. 8.30 uur in Leeuwarden terug.

Kosten:

0.65 { Treingeld f. 5,60
Bus " 1,30
Boterham Station Groningen f. 1,75.

Ik heb de Heren zo volledig mogelijk ingelicht.

De bedoeling was alleen een eerste advies. Verder dacht men eigen weg te gaan en zonder advies. Dit was in Smilde bij beide kerken ook gebeurd en zodoende waren de advieskosten "verdiend".

Daarop is een bezoek aan Smilde gebracht. Beide orgels zijn van de Wit. De mensen daar waren buitengewoon tevreden met hun instrumenten.

Maar

Maar Collega Houtman heeft in zijn schrijven aan Burger heus niet te veel gezegd.

Speeltafels met veel wippers voor niet geplaatste stemmen. Wanneer deze stemmen wel geplaatst worden zijn de electr.ventilatoren te klein.

In 't algemeen is het beeld als volgt:

- 1e. De ventilator staat in een niet verwarmde ruimte;
- 2e. Aansluiting motor aan windleiding met rubberdoek;
- 3e. Alle windleidingen van karton;
- 4e. Regelateurs zaksysteem, niet met schapeleer maar met rubberdoek afgewerkt;
- 5e. Laden zeer goedkope uitvoering;
- 6e. Pijp^{voeten} van triplex. De meeste pijpen staan in te grote gaten. Niet gevoerde gaten.
- 7e. Alle metalen pijpen voor zover ze in de handel verkrijgbaar zijn, zijn van zink. Slechts enkele van orgelmetaal.
- 8e. Houten pijpen in het grootste orgel goed gemaakt maar van te geringe wanddikte. In het andere orgel van gebruikte pijpen.
- 9e. Beide orgels Unit en zeer uitgebuit.
- 10e. De kastwerken van vuren regelwerk met hardboord bekleding (geen panelen) en slordig gemaakt.
- 11e. Bij het kleine orgel is de Prestant 8'; Vanaf C tot c de Holpijp, verder een zinken Prestant. Deze stem is van C - e zeer onbeduidend (bijna niet te horen).

Na dit

Na dit bezoek heb ik Borger kunnen overtuigen dat de leveringen in Smilde zeer beneden peil liggen en tevens er van kunnen overtuigen dat een deskundige leiding zeker verantwoord is.

Nu is de opdracht:

Bedrag niet boven f. 15.000,-.

Men wenst 2 klavieren en vrij pedaal. Een electr. pneum. werk. Enkele Units toegestaan.

Verder vraagt men de volgende orgelbouwers een kans te geven: Kamp; Fontein en Gaal; Leeftang; De Koff; Pels.

Weet iemand van U een aardige dispositie?

Zal ik de voorlopige aanvraag maar verzorgen?

Met hart. groeten,

A.P. Outebier